



Vantaan ratikan kaupunginhallituksen seurantaryhmä

Aika: 20.3.2023 klo 10.00–11.30
Paikka: Valtuustosali, kaupungintalo, Asematie 7

Osallistujat

Jäsenet	paikalla	Varajäsenet	
Kaukola Ulla, puheenjohtaja	x	Haapalainen Tuija	
Rokkanen Sakari, varapuheenjohtaja	-	Kasonen Mika	-
Abdi Faysal	x	Hilden Joni	
Jääskeläinen Jouko	x	Tuomela Tiina	
Karinen Ville	x	Nguyen Chau	
Karlsson Patrik	x	Åstrand Stefan	
Kuusela Minna	-	Norrena Vaula	x
Raja-Aho Maarit	x (§:t 3–7, klo 10.45– 11.30)	Multala Sari	-
Saimen Tuukka	-	Lundell Kai-Ari	-
Suni Antti	x	Nummela Nina	
Vanhanen Tuomas	x	Järvinen Jussi	
Kaupunginhallituksen puheenjohtajisto	paikalla		
Multala Sari, kaupunginhallituksen puheenjohtaja	-		
Muut osallistujat			
Viljanen Ritva, kaupunginjohtaja		x	
Anttila Tero, apulaiskaupunginjohtaja		x	
Westlin Henry, kaupungininsinööri		x	
Hulkko Tiina, hankejohtaja		x	
Hakkarainen Sauli, suunnittelupäällikkö		x	
Ranto Jaakko, hallintoasiantuntija, pöytäkirjanpitäjä		x	

1 § Kokouksen avaus

Seurantaryhmän puheenjohtaja Ulla Kaukola avasi kokouksen kello 10.00 ja totesi läsnäolijat.

2 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Tarkastettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

3 § Vantaan ratikka -hankkeen talousvaikutukset

Kuultiin hankejohtaja Tiina Hulkon selostus ratikkahankkeen talousvaikutuksista.

Keskustelua:

- Seurantaryhmä kantaa huolta ratikan kohonneista rakentamiskustannuksista ja siitä, miten kohonneet rakentamiskustannukset vaikuttavat kaupungin talouteen, mikäli ratikka päätetään rakentaa. Lisäksi esitettyjen laskelmien varmuus huolettaa, sillä talouskehitystä on haastavaa ennustaa 30 vuoden päähän. Viranhaltijoiden näkemyksen mukaan Vantaan kaupungin talous tulisi kestäämään ratikan rakentamisesta aiheutuvan kaupungin velkamäärän kasvun huolimatta kohonneista rakentamiskustannuksista.
- Edellytetään, että ratikan talousvaikutusten laskennassa käytettyjä menetelmiä avataan kaupunginvaltuustolle vielä tarkemmin ennen ratikan rakentamispäätöksen käsittelyä. Esimerkiksi reaaliarvon sekä sille vaihtoehtona esitetyn nykyarvon välistä eroa tulisi täsmentää. Lisäksi valtuutetuille tulisi toimittaa lisätietoja siitä, miten ratikan vuosittaisiin talousvaikutuksiin sisältyvä kumulatiivinen kassavirta on laskettu.
- Toivotaan, että ratikkahankkeen esittelyissä tuotaisiin monipuolisemmin esille myös muita ratikan vaikutuksia kuin vain taloudellisia vaikutuksia. Asiaan liittyen todettiin, että parin viikon kuluessa on valmistumassa selvitys, jossa arvioidaan ratikan vaikutusta mm. Vantaan vetovoimaan, pitovoimaan sekä imagoon.

4 § Toteutusmalli

Kuultiin kaupungininsinööri Henry Westlinin selostus suunnitellusta ratikan toteutusmallista.

Keskustelua:

- Edellytetään, että perusteluja kahden allianssin mallille avataan tarkemmin ennen kuin ratikan rakentamispäätös etenee kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Lisäksi toivotaan laajempaa vertailua eri toteutusmallien hyödyistä ja haasteista.

5 § Muut asiat

Hankejohtaja Tiina Hulkko selosti alustavaa ratikan hankesuunnitelman päätöksentekoaikataulua keväälle 2023.

6 § Seurantaryhmän seuraavat kokoukset

Merkittiin tiedoksi, että tämä kokous oli Vantaan ratikan kaupunginhallituksen seurantaryhmän viimeinen kokous.

7 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.30.
